

4.2. 植物移植実施状況

緊急保全対策地区における湖岸植生帯再生にかかわる植物の植付け植生管理（外来植物除去）等の活動は、NPO 法人アサザ基金の主催によって平成 14 年度から行われており、概要と年度別内訳を示すと以下の通りである。対象地区は、麻生地区を除いた 10 地区となっている。

なお外来植物除去活動は平成 16 年度より順応的管理と各地の繁茂状況を見合いながら試行されている。

表 4-2 植物移植実施の概要

年度	参加人数		植付け株数	外来植物除去株数	備考
	植付け	植生管理			
2002	(不明)		1,727		H14 年度
2003	(不明)		4,221		H15 年度
2004	1,996		2,431	(不明)	H16 年度
2005	1,190	342	1,952	2020	H17 年度
2006	1,870	422	1,212	(不明)	H18 年度
計	5,056	764	11,543		

植付け株数の内訳は表 4-3 参照

表 4-3 移植植物タイプ別一覧

移植植物		H14	H15	H16	H17	H18	計
類型	種名	2002	2003	2004	2005	2006	
浮葉・沈水	アサザ	367	732	753	1,045	792	3,689
	オニバス	0	140	90	68	85	
							4,072
抽水	ヨシ	405	1,659	882	191	175	3,312
	ヒメガマ	130	486	110	20	0	
	ガマ	63	194	0	0	0	
	マコモ	125	203	510	598	120	
	ミクリ	180	198	30	0	0	
	フトイ	4	0	0	0	0	
	ウキヤガラ	310	140	50	0	0	
	ショウブ	0	1	0	0	0	
							6,784
湿性	カサスゲ	70	27	3	0	0	100
	ヤナギ類	70	403	0	0	0	
	クサヨシ	0	24	0	0	0	
	オギ	0	4	0	30	40	
	セイタカヨシ	3	0	3	0	0	
							677
陸生	ススキ	0	10	0	0	0	10
計		1,727	4,221	2,431	1,952	1,212	11,543

表 4-4 アサザ地区別移植株数一覧

	H14/2002	H15/2003	H16/2004	H17/2005	H18/2006	計
境島	1	162	81	277	324	845
古渡	0	0	150	90	0	240
鳩崎・余郷入	0	0	65	50	0	115
石田	4	30	160	91	70	355
根田 上流(島堤工区)	0	30	187	197	128	542
根田 下流(粗朶工区)	75	260	0	35	30	400
石川	0	0	0	0	0	0
永山	0	60	0	95	28	183
麻生	0	0	0	0	0	0
大船津(北)	151	130	75	148	172	676
大船津(中央)	136	60	0	0	0	196
爪木	0	0	35	62	40	137
梶山	0	0	0	0		0
計	367	732	753	1,045	792	3,689

表 4-5 地区・年代別の移植植物一覧表

地区、工区名	H. 14(2002)			H. 15(2003)			H. 16(2004)			H. 17(2005)			H. 18(2006)			計
	浮葉・沈水	抽水	湿生	浮葉・沈水	抽水	湿生	浮葉・沈水	抽水	湿生	浮葉・沈水	抽水	湿生	浮葉・沈水	抽水	湿生	
古渡	捨砂工	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90
	粗朶工	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
石田	粗朶工(コの字型)	4	0	0	30	0	0	160	0	0	91	45	0	70	0	400
根田	島堤工	0	0	0	30	10	0	187	40	0	197	0	0	128	0	592
	粗朶工	75	207	410	260	1,145	293	0	270	10	35	200	0	30	130	3,065
麻生	異形ブロック式消波工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
爪木		0	0	0	0	0	0	35	0	0	62	81	0	40	0	218
梶山		0	0	0	0	0	0	0	250	3	0	0	0	0	0	253
鳩崎・余郷入	板柵盛土、粗朶工、捨砂工	0	0	0	0	0	0	65	0	0	50	20	0	0	30	165
境島	捨砂工	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25
	養浜工	1	25	0	162	503	14	81	50	0	252	35	0	324	0	1,447
石川	粗朶工・人工バーム工	0	385	40	140	683	101	20	30	20	38	50	30	0	0	1,537
	粗朶工・捨砂工	0	0	0	0	0	0	20	97	0	30	190	0	35	0	412
	人工バーム工	0	0	0	0	0	0	50	240	20	0	40	0	50	100	500
	捨砂工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	62
永山	養浜工・人工リーフ	0	293	0	60	300	0	0	0	0	95	0	0	28	0	776
大船津	養浜工(上流)	151	0	0	130	100	200	75	188	0	148	56	0	172	35	1,255
	養浜工(中流)	136	0	0	60	0	0	0	370	0	0	30	0	0	0	596
	粗朶工・捨砂工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	367	910	450	872	2,741	608	843	1,535	53	1,113	809	30	877	295	40	11,543